

COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA



Lavori di riprofilatura stagionale straordinaria tratti
di spiaggia tra punta Rocchette e punta
Capezzolo cod CUP del progetto
G98H24000140002

COMMITTENTE Comune di Castiglione Della Pescaia

Cod.fisc.-P.Iva 00117100537- 00117100537

CITTA'

Castiglione Della Pescaia

Strada Provinciale n.3 "del Padule" km. 19+00

Prov.(GR)

GANTT

Tavola SICO2

--

Ing. Matteo Reali

Data

redatto

verificato

Nome file

Revisione / Data revisione

11 04 2024

776 LAYOUT.DWG

00/ 11 04 2024

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona Serignano						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	2	2	20/05/2024	21/05/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1	21/05/2024	21/05/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	1	1	22/05/2024	22/05/2024
Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua	2	E	1	1	22/05/2024	22/05/2024
Dragaggio e ripascimento Rocchette						
Dragaggio (mezzi marittimi)	6	E	8	10	22/05/2024	31/05/2024
Ripascimento artificiale (mezzi marittimi)	4	E	8	10	22/05/2024	31/05/2024
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri)	4	E	8	10	22/05/2024	31/05/2024
Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona parcheggio Capezzolo nord						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/06/2024	03/06/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	03/06/2024	03/06/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/06/2024	03/06/2024
Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua	1	E	1	1	03/06/2024	03/06/2024
Dragaggio e ripascimento Capezzolo						
Dragaggio (mezzi marittimi)	5	E	9	11	03/06/2024	13/06/2024
Ripascimento artificiale (mezzi marittimi)	3	E	9	11	03/06/2024	13/06/2024
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri)	3	E	9	11	03/06/2024	13/06/2024
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	14/06/2024	14/06/2024
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	14/06/2024	14/06/2024
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1	14/06/2024	14/06/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Parcheggio Capezzolo nord
- 2) = Area Serignano
- 3) = Arenile Capezzolo
- 4) = Arenile Rocchette
- 5) = Zona di prelievo Capezzolo
- 6) = Zona di prelievo Rocchette

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

